



हरिहरपुरगढी गाउँपालिका, सिन्धुली जिल्ला

कार्तिक २०७५

स्थानीय पुनर्निर्माण योजना

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

१.१ निजी आवास पुनर्निर्माणको वर्तमान अवस्था र लक्ष्य

विवरण	कुल संख्या	हाल सम्मको प्रगति	बाँकी संख्या	लक्ष्य			जिम्मेवार निकाय	बाँकी हुन सक्ने संख्या	समय सिमा	कैफियत
				कार्तिक २०७५	माघ २०७५	जेष्ठ २०७६				
जम्मा लाभग्राही	२,७७९									
अनुदान सम्झौता सम्पन्न	२,७७९	२,७३६	४३	४३			लाभग्राही, हरिहरपुरगढी गाउँपालिका, GMALI			
पहिलो किस्ता	२,७३६	२,७०७	२९	७२			GMALI			
दोश्रो किस्ता	माग संख्या	२,७०७	१,९२४	७८३		८५५	लाभग्राही र हरिहरपुरगढी गाउँपालिका			
	प्रमाणीकरण संख्या	२,७०७	१,९१६	७९१		८६३	लाभग्राही, हरिहरपुरगढी गाउँपालिका, पुनर्निर्माण प्राविधिक, Building-DLPIU			
	भुक्तानी संख्या	२,७०७	२,४२१	२८६		३५८	GMALI, Building-DLPIU			
तेश्रो किस्ता	माग संख्या	२,४२१	३४०	२,०८१		२,४३९	लाभग्राही र हरिहरपुरगढी गाउँपालिका			
	प्रमाणीकरण संख्या	२,४२१	३३८	२,०८३		२,४४१	लाभग्राही, हरिहरपुरगढी गाउँपालिका, पुनर्निर्माण प्राविधिक,			

हरिहरपुरगढी गाउँपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण



							Building-DLPIU			
भुक्तानी संख्या	२,४२१	१,७४१	६८०			१,०३८	GMALI, Building-DLPIU			
प्रबलीकरण	लाभग्राही संख्या									
	पहिलो किस्ता	५/३१								
	दोश्रो किस्ता	५/३१								
सम्झौता गरेर पनि घर निर्माण शुरु नगर्नुका कारणहरु	- सर्वेक्षण धरा गिनाठो लुप्त भएको तर आवश्यक २०० नपुग्ने भएकोले गिनाठो कार्य बन्द गरियो।									
पहिलो किस्ता लिएर पनि दोश्रो किस्ता नलिनुका कारणहरु	- मुकदमा फाइ हुउन धरा गिनाठो गरियो र मापदण्ड अनुसार नभएकोले									
दोश्रो किस्ता लिएर पनि तेश्रो किस्ता नलिनुका कारणहरु	मापदण्ड अनुसार धरा नभएकोले									

श्रोत: NRA, GMALI तथा Building CLPIU

१.२. गुनासो व्यवस्थापन

प्रकार	वर्तमान अवस्था	फर्छाँट	बाँकी	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
गुनासो दर्ता संख्या	१,००३	१२०	८८३			
गुनासोबाट आएको जम्मा लाभग्राही संख्या	२१					
प्रबलिकरण संख्या	११					

श्रोत: NRA, GMALI

१.३. जोखिम बस्ती स्थानान्तरण

प्रकार	वस्ती संख्या	स्थान \ वडा-टोल	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
अध्ययन भएका बस्ति		घरधुरी संख्या सोहि क्रममा			
संरक्षण गर्नुपर्ने बस्ति	२०	सोलीकोट, कोकरी, सिम्रौरी,			
सानुपर्ने बस्ति		मेमाकेलुके, बगोत्रवसेरी आदले			
बस्ति स्थानान्तरणका लागि जम्मा लाभग्राही (घरधुरी)		ठुली खोला, आसलेडाडा खोला, दाडा, सिम्रौरी, दाडा, पाउरोटारी, मापुडाडा, सुलमा भी, कोलुडा, तडिरी			
घडेरी खरिद अनुदान					

हरिहरपुरगढी गाउँपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण



लिएका लाभग्राही				
घडेरी खरिदको लागी २ लाख अनुदान लिन चाहने लाभग्राही	४			
२ लाख नलिएरै स्थानान्तरण हुन चाहने लाभग्राही संख्या	"			

श्रोत: NRA

१.४. एकीकृत वस्ती

माग भएको संख्या	स्थान - वडा/टोल	घरधुरी संख्या	प्रारम्भिक योजना		DPR		निर्माण सम्पन्न
			तयारी	स्वीकृत	तयारी	स्वीकृत	
	शोकर खोला, खोडा, १० वार्ड, पर्वत	४००					

श्रोत: NRA

१.५. सामुदायिक समिति गठन

प्रकार	संख्या	स्थान/वडा/टोल	घरधुरी संख्या	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
कुल पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुनसक्ने टोल/वस्ती/गाउँ	४	सुनसरी, ६३२२५, २०७१, का.म.मा.३, १० वार्ड, १०७१			१/३/२०	परिमार्जन गर्नु पर्ने वडा सुनसरी
हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन भएका टोल/ वस्ती/ गाउँ	४				"	
हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुन बाँकी टोल/ वस्ती/ गाउँ	८				"	

श्रोत: NRA, HRRP सर्वेक्षण

१.६. कामदारको आपूर्ती, निर्माण सामाग्रीको आवश्यकता, आपूर्ती तथा बजारको अवस्था

<p>कामदारको आपूर्ती सम्बन्धमा:</p> <ul style="list-style-type: none"> शुल्की घमास, श्रेष्ठ, किराँत, मिश्र, पौडेल
<p>उपलब्ध सामाग्रीको गुणस्तर सम्बन्धमा:</p> <ul style="list-style-type: none"> गुणस्तरिय र किता केस्तावाट पाउने कुइला बलुवा, जिउ
<p>सामाग्रीको आपूर्ती, आवश्यकता र आपूर्तीको अन्तर सम्बन्धमा:</p>

हरिहरपुरगढी गाउँपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण



• *आफ्नो आवश्यक मात्रामा*

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

स्थानिय निर्माण सामग्रीहरूको पर्याप्तताको स्थिति	ईकाई	आवश्यक परिमाण	पर्याप्त उपलब्ध छ/छैन	हालको दर	बढेको/घटेको मुल्य	सबैभन्दा नजिकैको बजार -, बाट यातायातको प्रति ईकाई खर्च	कैफियत
• ढुंगा	घन मि.	३३,०३८	ई	६५०	ई	ईएड(पुर) बाट	" "
• गिट्टी	घन मि.	३,४५५	ई	२४५०	ई	"	
• बालुवा	घन मि.	३,९८५	ई	६५०	ई	"	
• काठ	क्यु फिट	११०,२३७	ई	४५००	ई	"	
• सिमेन्ट (PPC)	बोरा		ई	८५०	२०	सिन्धुली बाट	
• सिमेन्ट (OPC)	बोरा	३२,३६२	ई	१०००	१००	सिन्धुली बाट	
• रड	किलो ग्राम	३५२,०३९	"	५५	२०	सिन्धुली "	
• जस्ता पाता	बन्डल	४,५०९	"	११८१०	ई	"	
• इट्टा	गोटा	४४५,०९७	"	१५	ई	"	

(सिबिएसको क्षतिको लेखाजोखा सम्बन्धि सर्वेक्षण अनुसार, क्षतिग्रस्त घरहरूको टाईपोलोजीको आधारमा आवश्यक निर्माण सामग्रीको लेखाजोखा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। यसलाई सो क्षेत्रहरूमा हाल बन्दै गरेका घरहरूको इन्भेक्सन डाटामार्फत सुधार गर्न सकिन्छ।)

श्रोत: CBS, पालिका सर्वेक्षण, २०७५

१.७. प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धता

तालिम	प्रकार	आवश्यक संख्या	उपलब्ध संख्या	आपूर्ती गर्नुपर्ने (फरक)	लक्ष्य	समय सिमा	आवश्यक श्रोत	कैफियत
इन्जिनियर		८	४	४				
सव-इन्जिनियर		७६	६	७०				
अ.सव-इन्जिनियर		८	४	४				
इकमी	समग्रमा							
	७-दिने तालिम	४००	२००	२००				
	५०-दिने तालिम	१००	१००	१००				
सिकमी								
ज्यामी								

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

१.८ समस्या / चुनौति र समाधानका उपायहरू

समस्या / चुनौतिहरू

• *प्राविधिक, आबडोधा बाह्र रहुनु*

हरिहरपुरगढी गाउँपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण



यस पालिकामा रहेका लाभग्राहि मध्य पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक रहेका १०% ले यहाँ उल्लेखित कारणहरुले २०७६ आसर मसान्त सम्ममा पुनर्निर्माण कार्य पुरा गर्न नसकिने देखिन्छ।

- रकम तर्फबाट समर्थता हुन नसक्छ।
- मकानको ढिला प्रक्रिया

यसका साथै पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक नदेखिएका १५. % लाभग्राही ले पनि पुनर्निर्माणको प्रगतिलाई सुस्त तुल्याउने देखिन्छ। पुनर्निर्माण गर्न ढिलाई गर्नु वा गर्न नचाहनुका कारणहरु यस्ता रहेका छन्।

- घरको ढिला प्रक्रिया

वैकिंग प्रणाली सम्बन्धमा

- वेडु शाडा
- मकानको ढिला प्रक्रिया, रकम तर्फबाट ढिलो हुने

समाधानका उपायहरु

- वेडु शाडा आकस्मिक समन्वय गर्नुपर्ने।
- शाखा कार्यालयबाट रकम तर्फबाट हुनुपर्ने

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

तयार पार्ने

नाम: बालिदास नि.ए.
पद: इन्जिनियर बालिदास नि.ए.
सम्पर्क: ९८२४०२६९०१

पेश गर्ने

नाम: गोपीबन्धु श्रेष्ठ
पद: प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सम्पर्क: ९८२४०४२५०४

स्वीकृत गर्ने:

नाम: अनिता कुमारी श्रेष्ठ
पद: प्रमुख/अध्यक्ष
सम्पर्क: ९८२४०४२५०४